



MUNICÍPIO DE BARIRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
SETOR DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

www.bariri.sp.gov.br

Bariri, 26 de julho de 2018.

OFÍCIO

GP-Nº 207/2018

Requerente: Câmara Municipal de Bariri

Assunto: Informações (Creche Jardim Panorama)

CIENTE

S. Sessões, 06/08/18

Presidente

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar resposta referente ao Requerimento nº 26/2018, enviado através do Ofício nº 128/2018.

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre o assunto.

Aproveitamos do ensejo para renovarmos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO LEONI NETO

Prefeito Municipal

A Sua Excelência
Rubens Pereira dos Santos
Presidente da Câmara
BARIRI - SP

**Câmara Municipal
de Bariri**

06 AGO. 2018

PROTOCOLO
Nº 477



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
SETOR DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Bariri, 23 de julho de 2.018

Processo Administrativo: 9254/2018

Requerente: Câmara Municipal de Bariri

Assunto: Informações (Creche Jardim Panorama)

Em solicitação ao Requerimento nº 26/2018 do Sr. Francisco Leandro Gonzalez, venho esclarecer dúvidas sobre a construção da creche localizada no bairro Jardim Panorama.

A obra de construção da creche está por volta dos 90% concluída. No local se faz necessário a instalação interna de energia (lâmpadas, tomadas, fiação, etc), instalação de peças hidráulicas (vaso sanitário, torneiras, etc.) e acabamentos externos finais (pintura, logotipo, nome da unidade, entre outros).


A obra percorreu com sua construção dentro do cronograma estabelecido, porém no final houve atraso para a entrega da obra devido a instalação da rede de fornecimento elétrico pela Companhia paulista de Força e Luz - CPFL. A rede de energia do bairro não comportava a carga da creche e ficamos aguardando a CPFL ou instalar a um novo transformador no bairro ou puxar a uma fiação de outro bairro até o local. A CPFL optou pela segunda opção e realizou o serviço no mês de junho.

Para a instalação da nova rede para o padrão de entrada de energia, se fez necessário a abertura de novo protocolo e nova ordem de serviço, onde a CPFL realizou o serviço no dia 11 de julho.

Desta forma, a empresa retomará os serviços dia 30 de julho com data prevista para entrega aproximada da obra em 30 dias.

Sem mais, subscrevo-me, mui.

Atenciosamente


MARCIO ROGÉRIO NASCIMENTO
Diretor de Obras e Meio Ambiente
CREA nº 506.068.083-7